

Skrbeň - veřejné osvětlení a rozhlas - V. etapa			Zhotovitel	SIGNALBAU a.s.
plán organizace výstavby			Projektant	Petr Vodáček – ELPEVO
ID	Název /činnost (místo práce)	pozn	Doba trvání h(dny)	
1	Přípravné práce, zřízení staveniště, dovoz materiálu na místo stavby		25 dní	
2	Vytyčení trasy kabelového vedení, vytýčení umístění lamp VO, vytýčení trasy inženýrských sítí		3 dny	
3	Výkop kabelových rýh ulice Nádražní		18 dní	
4	Natažení napájecích kabelů VO + ROZHLASU		2 dny	
5	Usazení základů na lampy VO 18 x		5 dní	
6	Postavení lamp VO 18 x		5 dní	
7	Zapojení lamp		3 dny	
8	Výkop kabelových rýh ulice V Oleškách + Vyhnálovská + Zahradní		20 dní	
9	Natažení napájecích kabelů VO + ROZHLASU		2 dny	
10	Usazení základů na lampy VO 19 x		6 dní	
11	Postavení lamp VO 19 x		6 dní	
12	Zapojení lamp		3 dny	
13	Výkop kabelových rýh ulice Hynkovská + Dvorská		20 dní	
14	Natažení napájecích kabelů VO + ROZHLASU		2 dny	
15	Usazení základů na lampy VO 16 x		6 dní	
16	Postavení lamp VO 16 x		6 dní	
17	Zapojení lamp		3 dny	
18	Výkop kabelových rýh ulice Vyhnálovská		15 dní	
19	Natažení napájecích kabelů VO + ROZHLASU		2 dny	
20	Usazení základů na lampy VO 11 x		5 dní	
21	Postavení lamp VO 11 x		5 dní	
22	Zapojení lamp		3 dny	
23	Usazení a zapojení rozvaděčů VO		3 dny	
24	Terénní úpravy		7 dní	
25	Opravy poškozených povrchů		2 dny	
26	Postupné přepojování nových světel VO		9 dní	
27	Demontáž stávajícího osvětlení		14 dní	
28	Vyhotovení revizní zprávy, zkoušení, měření		2 dny	
29	Zaměření skutečného provedení stavby		2 dny	
30	Dokončovací práce, zrušení staveniště, odvoz demontovaného materiálu		15 dní	