



Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024

uzavřený

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Město Mníšek pod Brdy**
sídlem: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petr Digrin, Ph.D., starostou města
IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová,
referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy
Telefon: +420 318 541 930 / +420 604 471 563
E-mail: Ladislava.soukupova@mnisek.cz
bankovní spoj: Česká spořitelna a.s,
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Novadus spol. s r.o.
sídlem: Ke Skalám 603, Příbram V – Zdaboř, 261 01
jednající: Radek Novák, jednatel
telefon: 318 628 927
e-mail: novadus@novadus.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Radek Novák
telefon: 602 262 819
e-mail: novadus@novadus.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 523806329/0800
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10702

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.3.2024 a následných dodatků č.1 ze dne 17.6.2024, č.2 ze dne 28.6.2024 a č.3 ze dne 26.7.2024 ke smlouvě o dílo k zakázce „Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO.01 R1-zásobní řad“, která se tímto dodatkem č.4 upravují takto:

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH dle SoD ze dne 15.3.2024	2 184 000,- Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 1 za řízený podvrt	162 115,99 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 2	11 977,75 Kč
<u>Navýšení ceny dle ZL č. 3</u>	<u>42 104,20 Kč</u>
Cena celkem bez PDH	2 400 197,94 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>504 041,57 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	2 904 239,51- Kč


slovy: Dva miliony devět set čtyři tisíc dvě stě třicet devět korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

18.PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 18.5. Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 4 ke SoD ze dne 15.3.2024:
- 18.5.1. Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 3
- 18.6. Účastníci Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona o zpracování osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., jakož i další příslušné právní předpisy.
- 18.8. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 18.10. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 4.9.2024 usnesením č. 17-65/2024.

V Mníšku pod Brdy dne 5.9.2024

Město Mníšek pod Brdy



Ing. Petr Digrin, Ph.D.,

starosta města



V Mníšku p. Br. dne 5.9.2024




NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
Příbram V - Zdobov

Radek Novák

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 03	
Zhotovitel:		NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram			
Komu:		Město Mníšek pod Brdy	Datum: 31.7.2024		
Název akce: Mníšek pod Brdy Rymaně Vystavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO 01 R1-zásobní řad					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:			
01 - SO 01 Zásobní řad					
Přílohy ZL: Rozpočet					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na požadavek provozovatele 1.SčV z důvodu kompatibility byl osazen vodoměr Fiedler Flostar do vodoměrné šachty					
Na požadavek provozovatele 1.SčV z důvodu kompatibility byl osazen elektronický telemetrický systém Fiedler H1 do vodoměrné šachty a připojen odečet měření ze sousední vodoměrné šachty provozovatele vodojemu VaK Beroun					
Na požadavek investora provedeno geometrické zaměření v systému DTM (pro státní správu) neobsahuje rozpočet k SoD					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Oznámení vydává:					
NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram Za zhotovitele Radek Novák					
Stanovisko projektanta (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):					
Za AD Ing. Josef Vítek, PIK, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy					
Potvrzení o převzetí OZ TDI:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		číslo NOZ: 03		
Zhotovitel:	NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603. 261 01 Příbram			
Název akce	Mnišek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně. SO 01 R1-zasobní řad			
NOZ zpracoval:	Ing. Petr Dudík	Datum: 31.7.2024		
NOZ navazuje na OZ č. 3				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
<p>viz. samostatné ocenění předaného výkazu výměr - příloha k NOZ</p> <p>- Na základě doplněného výkazu výměr odsouhlaseného projektantem /TDI předkládáme cenu.</p> <p><u>Odečítané položky:</u></p> <p>Odpočet prací dle SoD - 43 882,30 Kč</p> <p><u>Přičítané položky:</u></p> <p>Přípočet prací +52 425,00 Kč</p> <p>Přípočet prací +22 561,50 Kč</p> <p>Přípočet prací DTM +11 000,00 Kč</p> <p>Celkem + 42 104,20Kč</p>				
Stanovisko TDI				
Závěrečné stanovisko vedoucího týmu TDI ke ZL:				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:		
Čtyřicetdvatisícstočtyřicelýchdvacets etinKorun českých		kalendářních dnů		
Zpracoval:		Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení:		
Ing. Petr Dudík		Digitálně		
Za zhotovitele (jméno/podpis)		podepsal Tomáš		
Datum: 31.7.2024		Tomáš Hink		
		Datum: 2024.08.27		
		Datum: 31.7.2024		
		19:03:30 +02'00'		

POTVRZENÍ ZMĚNY				číslo PZ: 03	
Zhotovitel: <i>NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram</i>					
Název akce		<i>Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO 01 R1-zásobní řad</i>			
PZ vystavil: <i>Ing. Petr Dudík</i>			Datum: <i>31.7.2024</i>		
PZ navazuje na NOZ č. - 3					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Odečítané položky:</u>		- 43 882,30 Kč			
<u>Přičítané položky:</u>		+ 85 986,50 Kč			
Celkem		+ 42 104,20 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla v Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<i>+ 42 104,20 Kč + DPH</i>		kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<i>2 358 093,74 + 42 104,20 Kč = 2 400 197,94 Korun českých</i>					
Důvod vícepráce/mén ěpráce x	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Petr Digrin, Ph.D. starosta města			  Radek Novák Jednatel		
Datum: <i>5.9.2024</i>			Datum: <i>31.7.2024</i>		

SOUPIS PRACÍ ZL-3 odečet dle SoD

01 - SO 01 Zásobní řad

Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy

NOVADUS spol. s r. o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V

09.02.2024

ing. Josef Vitek, PIK

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
	HSV	Práce a dodávky HSV				-43 882,30	
	0 8	Trubní vedení				-10 521,00	
91 M	38821753	vodometř šroubový PWT6 DN 100 (do 130°C, materiál vodotěsné	Kus	1 000	7 210,00	7 210,00	C.S. URS 2023 01
92 A8	38821348	mezdu pro dávkový odčet vodoměru pro připojení k PC přes USB port	Kus	1 000	3 311,00	3 311,00	C.S. URS 2023 01
	M	Práce a dodávky M				-33 361,30	
	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				-33 361,30	
148 K	480902001X	Dod a Mont telemetrické stanice včetně všech skříní, čidel, výstižů, drobného materiálu a zprovoznění	kpl	-1 000	33 361,30	-33 361,30	

ZOS, D.1.1. Všeobecné údaje o stavbě D.1.3. Práce při mont. D.1.4. Výkony bez úlohou B4

P431RUB

zjednodušené množství

SOUPIS PRACÍ - ZL - 3 přípočet

01 - SO 01 Zásobní řad

Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy

Vyplň údaj

28. 9. 2023

Ing. Josef Vitek, PIK

Žatec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Lenova soustav
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV			4 730,00	4 730,00	
0	1		Zemní práce			0,00	0,00	
0	8		Trubní vedení *předpokládane množství		1,000	4 730,00	4 730,00	
91	M	38821753	vodoměr sroubový PN16 DN 100 do 130°C montáž vodorovně	kus	1,000	0,00	0,00	URS 2023
92	M	38821348	modul pro dálkový odečet vodoměru pro připojení k PC přes USB port	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	URS 2023
93	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupletek nebo klapek uzavíracích v	kus	2,000	0,00	0,00	CS URS 2023 02
<small>*ZDS - D 1.1_Vodovod_Zprava_C 3 Koordinační_situace stavby_D 1.3_Podělný řez R1 D 1.4_Vzorový řez uložení- PE POTRUBÍ_D 1.5 Kladecké síh *předpokládane množství</small>								
0	M		Práce a dodávky M			47 695,00	47 695,00	
0	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích *předpokládane množství		5,000	47 695,00	47 695,00	
148	K	460900001X	Dod a Mont telemetrické stanice včetně všech skříní, čidel, vysílačů, drobného materiálu a zprovoznění	kpl	1,000	47 695,00	47 695,00	
<small>*ZDS - D 1.1_Vodovod_Zprava_C 3 Koordinační_situace stavby_D 1.3_Podělný řez R1 D 1.4_Vzorový řez uložení- PE POTRUBÍ *předpokládane množství</small>								

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 000		52 425,00
1 000	4 730,00	4 730,00
0,00		0,00
4 730,00		4 730,00
1 000	4 730,00	4 730,00
2,000		0,00
2 000		47 695,00
		47 695,00
1,000	47 695,00	47 695,00
1 000		47 695,00

1.SčV, a.s.

Ke Skalám 603
 IČO 47549793 DIČ CZ47549793
 Kontaktní adresa: Provoz Příbram IX-93
 Novorosooská 93, 251 80 Příbram IX
 Tel: 318 249 455
 Fax: 318 533 070

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Čítraktury: 802480153
 Variabilní symbol: 602463153
 Ačtní symbol: 0303
 Bank. spo.: 51-8063990277 0100
 Strana: 1



Obchodní rejstřík

NOVADUS spol. s r.o.
 Ke Skalám 603
 251 01 Příbram - Příbram V-Záboř

NOVADUS spol. s r.o.
 Ke Skalám 603
 251 01 Příbram - Příbram V-Záboř

Číslo smlouvy (objednávky):	IČ: 46349235	DIČ: CZ46349235
Číslo objednávky externí:	Datum uskutečnění: 01.08.2024	
Způsob platby: Platební příkaz	Datum vystavení: 18.08.2024	
Středisko: 12300 Centralní údržba - Mnišek o. Brdy	Datum splatnosti: 04.09.2024	
Fakturovat: Kraňova Jana	Reklamacce vyřizuje: Včelák Pavel	
Telefon: 318 562 840	Telefon: 602 145 449	
Fax:	Fax:	

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem		
12,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení	0,00 Kč
21,00 %	22 561,50	4 737,92	27 299,42 Kč	Celkem bez DPH	22 561,50 Kč
10,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu	27 299,42 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha	0,00 Kč
				Celkem k úhradě:	27 299,42 Kč

Předmět plnění: Fakturujeme Vám na základě objednávky čj.P24800009216/24 ze dne 1.8.2024 prodej vodoměru

Zakázka: 1J2401415 Prodej vodoměru

Název	Počet j. MJ	Jedn.cena DPH %	Cena základ	Cena celkem
Vodoměr PB-N Flostar DN100	1, ks	22 561,50	22 561,50	
	21,00	4 737,92		27 299,42

Celkem: 4 737,92 22 561,50 27 299,42
Celkem k úhradě: 27 299,42 Kč

Počet příloh:

2024.08.18
 Ke Skalám 603
 Příbram IX-93
 Příbram IX-93

SOUPIS PRACÍ ZL-3 Přípočet zaměření DTM

02 - VRN

Mnišek pod Brdy
 Město Mnišek pod Brdy
 NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V

09.02.2024
 Ing. Josef Vitek, PIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
0	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
1	K		Geometrické zaměření v systému DTM	soub	1,000	16 000,00	16 000,00	
2	K	012303000	Geodetické práce - geometrický plán	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00	