

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2026

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Mníšek pod Brdy

zastoupený ve věcech smluvních:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

datová schránka ID:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou města

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

00242748

CZ00242748

96ebwrs

Česká spořitelna, a.s.

27-0388055349/0800

731 094 462

e-podatelna@mnisek.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

zastoupený:

se sídlem:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207461.

IČ:

DIČ:

datová schránka ID:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Martinem Roušalem, jednatelem

Dubno 62, 261 01

01498240

CZ01498240

gy2spuc

ČSOB

281031486/0300

602605612

rousal@staler.cz

dále jen **zhotovitel**

za objednatele:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zahájení realizace díla z důvodu nepředvídaných okolností vzniklých po uzavření smlouvy v průběhu realizace navazující stavební akce.

V průběhu provádění opravy stávajícího propustku v ulici Čisovická došlo v důsledku nepředvídaných technických komplikací, zejména v souvislosti s výskytem a nutností řešení nadměrného množství spodní vody, k prodloužení termínu dokončení těchto prací.

S ohledem na návaznost obou staveb a nutnost koordinace dopravních omezení není možné zahájit realizaci stavby „**Chodník podél komunikace II/116, Mníšek pod Brdy**“ v původně sjednaném termínu.

Smluvní strany proto přistupují ke změně termínu zahájení realizace díla. Změna termínu je nezbytná z důvodu zajištění řádné koordinace obou staveb, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a řádného provedení díla.

Smluvní strany výslovně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou okolnosti vzniklé po uzavření smlouvy, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat.

Tímto dodatkem nedochází ke změně rozsahu předmětu plnění ani ke změně sjednané ceny díla.

III. Změna termínu zahájení realizace

Smluvní strany se dohodly, že článek IV.1 smlouvy o dílo se v části týkající se zahájení realizace **Etapy 1** mění takto:

Etapa 1 – trasy 4 a 5:

Předpokládaná realizace v roce 2026. **Zahájení plnění této etapy bude dne 2. 10. 2026.** Etapa 1 bude dokončena do 3 měsíců od zahájení.

Ostatní ustanovení článku IV. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV. Změna platebních podmínek

Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. VI. smlouvy o dílo upravujícího splatnost daňových dokladů.

U daňových dokladů vystavených za práce a dodávky skutečně provedené v období od zahájení realizace Etapy I do **31.12.2026** se sjednává splatnost dne **31.1.2027**.

Právo zhotovitele vystavit dílčí daňový doklad za skutečně provedené práce a dodávky, jakož i podmínky vzniku tohoto práva, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy o dílo.

U daňových dokladů vystavených za práce a dodávky provedené v roce 2027 zůstávají platební podmínky sjednané v článku VI. smlouvy o dílo beze změny.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že odklad splatnosti daňových dokladů za práce a dodávky provedené v roce 2026 nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení ceny díla, úhradu úroků, nákladů financování, náhradu újmy ani jakékoli jiné finanční plnění v souvislosti s odkladem úhrady.

Ostatní ustanovení článku VI. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V. Posouzení změn závazku

Smluvní strany konstatují, že změnami provedenými tímto dodatkem nedochází ke změně rozsahu předmětu plnění, sjednané ceny díla ani celkové povahy veřejné zakázky.

Změna termínu zahájení realizace je vyvolána okolnostmi vzniklými po uzavření smlouvy, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, a je nezbytná pro koordinaci předmětné stavby s navazující stavební akcí a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Změnou platebních podmínek nedochází ke zvýhodnění zhotovitele ani ke změně ekonomické rovnováhy závazku ve prospěch zhotovitele, neboť se jedná o odklad splatnosti ceny za

skutečně provedené práce a dodávky a zhotoviteli v souvislosti s tímto odkladem nevzniká nárok na žádné dodatečné plnění.

Smluvní strany dále konstatují, že změnami provedenými tímto dodatkem nedochází k rozšíření předmětu plnění ani ke změně sjednané ceny díla.

Smluvní strany považují změny provedené tímto dodatkem za změny závazku, které nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

- VI.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
- VI.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- VI.3 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mníšek pod Brdy dne 21.9.2026 usnesením č. 32-128/2026.

V Mníšku pod Brdy dne __. __. 2026

V Dubně dne __. __. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr
Digrin,
Ph.D.

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Digrin, Ph.D.
Datum: 2026.09.23
11:48:20 +02'00'

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
starosta města

Martin
Roušal

Digitálně podepsal
Martin Roušal
Datum: 2026.09.24
06:17:57 +02'00'

Martin Roušal
jednatel